

هيكل وإدارة أعمال تشطيب فيلا سكنية

Fit-out project structure — private villa, Al Nakheel

ملف متابعة تنفيذي يوحد مصدر المعلومات لكل أطراف المشروع: يحصر تعديلات التصميم والتعميدات والتوريدات، ويربط الأعمال المتبقية ببرنامج زمني أسبوعي، ويقيس نسبة الإنجاز تلقائيًا. إعداد: م. مصطفى طه — مدير مشروع تجهيزات داخلية (Fit-Out).

35%

نسبة الإنجاز

68

بند متابع

16

جدول توريد

6

أسابيع

50

نشاط في البرنامج

01 منهجية العمل



02 لوحة متابعة الإنجاز

القسم	إجمالي البنود	منتهى	قيد التنفيذ	معلق	نسبة الإنجاز
تعديلات التصميم	19	10	8	0	53%
التعميدات	18	8	8	1	44%
ملاحظات الموقع	17	1	11	4	6%
جداول التوريدات (حصر مكتمل)	14	5	9	-	36%
الإجمالي	68	24	36	5	35%

03 جداول التوريدات

16 جدول

#	البند	حالة الحصر
1	الكتب و الجلسات و التجيد	
2	غرف الطعام	
3	السجاد و الموكيت	

04 خطة العمل حسب التخصص

قبل توريد
الأثاث

التخصص	عدد البنود
تعديلات معمارية	6
السياكة	2

#	البند	حالة الحصر
4	توريد الاعمال الخشبية المتبقية بعد التعديل يونت اكس	
5	التجف و الانارات	
6	الستائر	
7	المغاسل	
8	المغاسل ملحقات	
9	اكسسوارات السباكة	
10	ورق الجدران	
11	المرايا و الزجاج	
12	النباتات الصناعية	
13	طاوولات الجلسات	
14	اللوحات الجدارية	
م	المواصفات	الابعاد
1	سرير غرفة الماستر مع هيدبورد خلفي تنجيد	مقاس السرير 210*185 مقاس الهيدبورد 100*410 مقاس المرتبة 200*175

عدد البنود	التخصص
1	الكهربا
2	تمديدات الشفط
5	الجبس
2	الحدادة
7	التبليط

أسبوع 6 12/10	أسبوع 5 05/10	أسبوع 4 28/09	أسبوع 3 21/09	أسبوع 2 14/09	أسبوع 1 07/09
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

تعديلات معمارية

1	تحديد ارتفاعات فتحات الأبواب الداخلية المصمم الداخلي				
2	تعديل صبة الدرج للتبليط مقاول التنفيذ				
3	تعديل فتحة باب الدرج مقاول التنفيذ				
4	صب الدرج الخلفي لباب الدرج مقاول التنفيذ				
5	تقفيط الرصيف و صب الدرجات الخارجية و الانترلوك مقاول التنفيذ				
6	صب درجات المداخل فى الدواش مقاول التنفيذ				

السبائكة

7	إنهاء تحديد سبائكة الأحواض الخارجية بعد العزل مهندس الموقع				
8	تحديد سبائكة الحمامات مهندس الموقع				

الكهرباء

9	توصيل الكهرباء من العمومى مهندس الموقع				
---	---	--	--	--	--

تمديدات الشفط

10	توريد و تركيب هود شفط القبو مدير المشروع				
11	مراوح الشفط للحمامات و المطبخ العلوى مدير المشروع				

الجبس

12	تعديل دوابل العبايات ليتوافق مع ارتفاع الأبواب مقاول الجبس				
13	استكمال أعمال البانوهات فى باقى الفيلا مقاول الجبس				
14	جبس بورد الحمامات مقاول الجبس				
15	جبس بورد صالة الأرضى بالتنسيق مع النجار مقاول الجبس				
16	ديكور تلفزيون غرفة النوم (يحتاج حديد تدعيم) مقاول الجبس				

الحدادة

17	تدعيم ديكور التلفزيون غرفة النوم مدير المشروع				
18	تدعيم الباب السحاب لغرفة النوم بالتنسيق مع النجار مدير المشروع				
19	تنفيذ درابزين الدرج و البلكونات و البهو الداخلى مدير المشروع				

التبليط

20	اعتماد عينة الحمام المتبلط كامل مهندس الموقع				
21	توريد بلاط أرضيات الحمامات (متأخر بالجمارك) مهندس الموقع				
22	توريد بلاط زيادة للسطح لجدار حوض الزرع مهندس الموقع				
23	تبليط أرضية القبو مقاول التبليط				
24	تبليط الأحواش الخارجية (بعد العزل و اختياره) مقاول التبليط				

					25	تبليط الدرج الخارجي رخام مورد الرخام
					26	تبليط بلكونات الارتداد مقاوول التبيط
					27	تركيب رخام أرضيات الدور الأرضي مورد الرخام
التعميدات						
					28	إغلاق عروض الأسعار و تعميد الدرايزين مدير المشروع
					29	اعتماد طريقة تركيب رخام الدرج و النعلة مهندس التشطيبات
					30	اعتماد عينة الباركيه و البروفایل للدهان مدير المشروع
					31	اعتماد مصنع السجاد (الصين) مدير المشروع
التوريدات						
					32	استكمال حصر جداول التوريدات الناقصة مدير المشروع
					33	إصدار أوامر التوريد طويلة الأمد (سجاد/إضاءة/ستائر) مدير المشروع
يونايت اكس						
					34	مخططات تنفيذ الأعمال الخشبية
					35	تصنيع الأبواب و الوحدات الخشبية مصنع النجارة
					36	تركيب الأعمال الخشبية بالموقع (بدأ فعلياً) مصنع النجارة
التوريدات						
					37	إغلاق جداول التوريدات وحصر الرخام المتبقى مدير المشروع
					38	تحديد موعد توريد الرخام المتبقى مع مورد الرخام مدير المشروع
					40	توريد و تركيب حمام الرجال (مغسلة كوريان + إطار خشب قشرة + تلبیس رخام cnc + مرايا استانلس) مهندس الموقع
					41	توريد و تركيب حمام النساء (مغسلة كوريان + إطار خشب قشرة + تلبیس رخام cnc + مرايا استانلس) مهندس الموقع
					42	توريد و تركيب حمام الماستر (مغسلة بورسلان + رف hpl صفيين + مرايتين) مهندس الموقع
					43	توريد و تركيب حمامات غرف النوم 1 و 3 و البنت (مغاسل بورسلان + رفوف hpl + مرايا) مهندس الموقع
					45	توريد و تركيب الملحق - صالة و غرفة و حماماتها (طاولة و 8 كراسي + مغاسل + رفوف + مرايا) مدير المشروع
					46	توريد و تركيب جناح الماستر (سرير و هيدبورد + كراسي + جلسة كابوتنيه + فاصل زجاج + مرايا + سجاد) مدير المشروع
					47	توريد و تركيب غرف النوم 1 و 2 و 3 و 4 و غرفة البنت (أسترّة + كراسي تسريحة + مرايا + سجاد) مدير المشروع
					48	توريد و تركيب غرفة الطعام الأرضي و صالة الطعام (طاولتين + 10 كراسي + 16 قطعة مرايا تلبیس + سجاد) مدير المشروع
					49	توريد و تركيب غرفة الطعام القبو (طاولة + 10 كراسي + مرايا ديكورية بإطار ذهبي + سجاد) مدير المشروع
					54	إعادة رفع مقاسات السجاد و المرايا من الموقع قبل اعتماد العرض النهائي فريق التصميم
التسليم						
					55	نظافة و ترتيب الموقع العام مقاوول التنفيذ



#	الفراغ	التعديل المطلوب	المسؤول	الحالة	اعتماد العميل	ملاحظات
1	غرفة الحارس	اعادة توزيع غرفة الحارس بما يتماشى مع متطلبات العميل : يتضمن التالي (مكان للنشطة - مكان للطبخ وشفط - الاسره 2 فوق بعض دبل - جلسة لأكل عدد 2 - دولابين ملابس كل واحد بقفل ومكان للنشط للتخزين - التصميم ستاندر جدا وغير مكلف ومستدام مثال اسرة حديد)	المصمم الداخلي	منتهى	تم	
2	حمام غرفة البنث	حمام غرفة البنث بحيث يستوعب اكبر عدد من الرفوف بالاعتماد على اخر مقترح معتمد	المصمم الداخلي	منتهى	تم	
3	غرفة ملابس الماستر	التصميم الداخلي لدولاب غرفة الملابس	المصممة الداخلية	منتهى	قيد الانتظار	بها تعديل من العميل يحتاج اعتماد
4	غرف الملابس	تصميمى داخلى لغرف الملابس	المصمم الداخلي	منتهى	قيد الانتظار	بها تعديل من العميل يحتاج اعتماد
5	غرفة الخادومات	تكون تكلفة غرف النوم تكلفه اقل - تعديل التصميم ثلاث دواليب كل دولاب قفل بمفتاح حجم كبير - ثلاث اسرة واحد منه متحرك على الجدار ووضع مكانه طاولة	المصمم الداخلي	منتهى	قيد الانتظار	
6	غرفة الغسيل	تصميم نهائى لغرفة الغسيل	المصمم الداخلي	قيد التنفيذ		
7	مستودع المطبخ	تصميم نهائى لمستودع المطبخ	المصمم الداخلي	قيد التنفيذ		
8	مستودع القبو	تصميم نهائى لمستودع القبو	المصمم الداخلي	قيد التنفيذ		
9	المصعد	داخلى المصعد خيار		منتهى	تم	
10	مغاسل القبو	خيار 2		منتهى	تم	
11	حمام الرجال	الغاء مرايا امام الشباك و تغيير الاضاءة		منتهى		
12	غرفة الغسيل	اعادة تصميم كامل		قيد التنفيذ		
13	مستودع المطبخ	اعادة تصميم كامل		قيد التنفيذ		طلبات العميل
14	مستودع القبو	اعادة تصميم كامل		منتهى	تم	فى انتظار اعتماد تصميم العمود الخاص بالدرج
15	المكتب	تعديل الخزائن و تحويلها لتكسية و تعديل توجيه المكتب	المصمم الداخلي	قيد التنفيذ		
16	غرفة الطعام	اعتماد مخطط غرفة الطعام لتصنيع الاثاث	المصمم الداخلي	منتهى	تم	متبقى اعتماد كرسي
17	الواجهه الخارجية	اعتماد تصميم لكورنر الفيلا منطقة حوض الزرع	مصمم الواجهات	قيد التنفيذ		
18	غرفة الملحق	تفسير دواليب الملابس بها	المصمم الداخلي	قيد التنفيذ		

#	الفرغ	التعديل المطلوب	المسؤول	الحالة	اعتماد العميل	ملاحظات
19	غرفة ملابس الملحق	تحويلها لمستودع برفوف	المصمم الداخلي			

07

حصر التعميدات — خامات وطرق تنفيذ

#	البند	النوع	العينة المعتمدة	المسؤول	الحالة	اعتماد العميل
1	بلاط الادحواش و بلاط حوش القبو	خامة + طريقة تنفيذ	بلاطتين لون رمادى و بيج 60*120 يتم قصها كل 20 سم		منتهى	تم
2	بلاط جدران القبو	خامة + طريقة تنفيذ	بلاط 120*120 او مخصص حسب وقت التوريد	مهندس الموقع	منتهى	تم
3	درايزين الدرج	طريقة تنفيذ	زاوية معدن تركيب جانبيه	مدير المشروع	قيد التنفيذ	
4	درايزين البلكونات	طريقة تنفيذ	زاوية مخفية مع زجاج اسود	مدير المشروع	قيد التنفيذ	
5	درايزين البهو الداخلى	طريقة تنفيذ	زاوية معدن تركيب جانبيه	مدير المشروع	قيد التنفيذ	
6	رخام ارضيات الدور الارضى	طريقة تنفيذ	مخطط تليط	مهندس الموقع	قيد التنفيذ	
7	عينة حمام متبلط كامل	طريقة تنفيذ	تم	مهندس الموقع	قيد التنفيذ	
8	عينة قشرة لبداية اعمال الخشب و الابواب	خامة	بورد به 6 عينات	مهندس التشطيبات	منتهى	تم
9	اعتماد تركيب رخام الدرج باحد الطرق و علاقته مع الليد	طريقة تنفيذ	اعتماد طريقة من المرسلة بواسطة المصنع	مهندس التشطيبات	منتهى	
10	اعتماد شكل للنعله الرخام	طريقة تنفيذ	تم ارسال عينات للاعتماد	مهندس التشطيبات	قيد التنفيذ	
11	مخططات تنفيذ الاعمال الخشبية غرف النوم	خامة + طريقة تنفيذ		مدير المشروع	منتهى	قيد الانتظار
12	اعتماد عينة باركيه لارضيات غرف النوم	خامة			قيد التنفيذ	
13	اعتماد خيار مغسلة صالة الملحق العلوى				معلق	قيد الانتظار
14	الحاجز الخشبي	خامة + طريقة تنفيذ			منتهى	تم
15	تليس خلفية للباب الرئيسى معبره خشب	طريقة تنفيذ				
16	عينة تركيب جدران القبو	طريقة تنفيذ	تم	مهندس الموقع	منتهى	قيد الانتظار
17	عينة البروفایل للدهان	طريقة تنفيذ	تم	مهندس الموقع	منتهى	قيد الانتظار
18	اعتماد مصنع من مصانع السجاد				قيد التنفيذ	

#	الملاحظة	المكان	الإجراء	الحالة
1	مكان السباكة فى الجدار	حمام الماستر	تعديلات الجدار تتم بعد تفنيش السباكة النهائى	معلق
2	حماية العزل	حمام الماستر	تغطية العزل بالصبه يتم بعد انتهاء السباكة	معلق
3	صفاية السطح مخفية	السطح	تم ارسال الملاحظة سابقا للمقاول	قيد التنفيذ
4	وجود تجميع للادحواض الزراعة كصرف	السطح	مجمعه فى الاسفل بالسقف	منتهى
5	تكملة تليط الاحواض	السطح		قيد التنفيذ
6	اعادة صبه الدرج	الدرج		قيد التنفيذ
7	تركيب الالومونيم جهة الدرج لاختبار التكييف	الدرج	لا يمكن تركيبه الا بعد تركيب رخام الدرج	معلق
8	عزل الالومونيوم و تغطيته و نظافته		تم تغطيته من قبل و سيتم اعادة تغطيته مرة اخرى	قيد التنفيذ
9	حل مشكلة باب الدرج	الدرج		قيد التنفيذ
10	تمديد صرف احواض القبو	القبو	تم ارسالها سابقا للمقاول	قيد التنفيذ
11	اعتماد ارتفاع لادواب فراغات القبو	القبو		قيد التنفيذ
12	صرف المطر لدرج القبو		يوجد صرف اسفل الدرج	قيد التنفيذ
13	تعديل فى الحوض بدوش مدخل الضيوف	المدخل	ما هو التعديل ؟	لم يبدأ
14	تركيب اسكاي لايت للقبو	الارتداد	لا يمكن تركيبها قبل العزل و تركيب الهود	معلق
15	هود شفت القبو	القبو	جار اعتماد مقاول (يوجد عروض اسعار)	قيد التنفيذ
16	تقفيل الاحواض الخارجية مع الرصيف	الخارجى		قيد التنفيذ
17	نظافة و ترتيب الموقع العام	الخارجى		قيد التنفيذ